

Wiederaufbau

13. Juli 2021

[Bau-Update](#)



Die Randsteine wurden gesetzt, die Schotterschicht und das Splittbett wurden erstellt. Anschließend wurde die Innenfläche des Cage und der äußere Weg gepflastert. Im Kiosk wurde der Estrich gelegt und anschließend direkt gefliest und verfugt. @zimmerei_nester hat mit der Blechfassade und den Leibungen des Gebäudes begonnen.

Währenddessen geht der Innenausbau des Kiosk weiter: Die Innenwände wurden mit OSB und Rigips Platten verkleidet und anschließend gespachtelt, um das Kiosk zeitnah für die kommende Saison ready zu bekommen.

Vielen Dank an sämtliche Helfer und Helferinnen der Cavemen! #strong #

[Weiterlesen ... Bau-Update](#)

[Nach oben](#)

17. Mai 2021

[Wiederaufbau](#)

UPDATE

Wiederaufbau



Es geht voran! Das Dach ist gedeckt, die Dachrinnen sind montiert. Stück für Stück wurde in den letzten Wochen die Innenräume gedämmt und mit OSB Platten verschalt. Alle 17 Fenster wurden eingebaut sowie alle bisherigen Malerarbeiten sind abgeschlossen [#strong!](#)

Die Außenfassade wurde von der [@zimmerei_nester](#) mit einer DEG-Bahn eingedeckt. Jetzt geht es an den weiteren Innenausbau, die Blechfassade und die Elektrikarbeiten.

Vielen Dank an jeden Helfer und jede Helferin der Cavemen!

More Updates coming soon...

[Weiterlesen ... Wiederaufbau](#) [??????](#)

[Nach oben](#)

8. März 2021

Richtfest in kleinem Rahmen



Wir hätten Euch gerne alle dabei gehabt um gemeinsam das Richtfest für unser neues Vereins gebührend zu feiern. Coronabedingt musste auch dieser große Meilenstein für uns Cavemen in aller Stille begangen werden.

Wir möchten Euch trotzdem daran teilhaben lassen, wenn auch nur virtuell. Stolz und glücklich, dass wir schon soweit gekommen sind, grüßen wir Euch herzlich
Eure Vorstandschaft.

CavemenStrOngTogether

[Weiterlesen ... Richtfest in kleinem Rahmen](#)

[Nach oben](#)

4. März 2021

[Hochbau Teil 2 - März 2021](#)



In unfassbarem Tempo geht der Hochbau voran.

Nachdem das Cage und der Aufbau des Kiosk gestellt wurden, wurde der hintere Bereich (Toiletten & Materiallager) angerüstet und der Dachstuhl mit den verbrannten Teilen zurückgebaut und entsorgt. Anschließend wurden die Wände des oberen Stockwerks (Lager & Umkleiden) aufgestellt und der Dachstuhl aufgerichtet.

Vielen Dank an das Team der [Zimmerei Nester](#) und alle weiteren beteiligten Helfer der Cavemen, die von frühmorgens bis spätabends auf der Baustelle arbeiten!

[Weiterlesen ... Hochbau Teil 2 - März 2021](#)

[Nach oben](#)

28. Februar 2021

[Hochbau Teil 1 - Februar 2021](#)



Nach langer Vorarbeit in denen sämtliche Wände vorgefertigt wurden und das ganze Baumaterial auf die Baustelle gebracht wurde, ging es dank dem guten Wetter mit dem Hochbau los. Angefangen mit dem Rückbau des vorhandenen Daches des Kiosk wurden anschließend erste Wände gestellt, Stahlstützen eingespannt und Stahlstützen in die Köcherfundamente eingebracht.

In den nächsten Tagen und Wochen geht es tatkräftig weiter, wir halten euch auf dem Laufenden.

Vielen Dank an die [Zimmerei Nester](#) und sämtliche Helfer die daran beteiligt waren.

Starke Leistung!

[Weiterlesen ... Hochbau Teil 1 - Februar 2021](#)

[Nach oben](#)

14. Januar 2021

[Wiederaufbau](#)



Ein nächster Meilenstein beginnt.

Nachdem die Tiefbauarbeiten im Oktober abgeschlossen wurden kann nun der Hochbau beginnen. Aus gigantischen Holzbergen stellt die [Zimmerei Nester](#) nun die Seitenwände her.

[Weiterlesen ... Wiederaufbau](#)

[Nach oben](#)

1. Januar 2021

[Tiefbau Teil 3 - September-Oktober 2020](#)



Die Punkt und Streifenfundamente wurden geschalt und anschließend betoniert. Nachdem die Betonschalung entfernt wurde, wurde die entgültige Planie hergestellt, als untere Tragschicht für den späteren Untergrund.

Dabei wurden insgesamt ca. 150 Tonnen Material (Schotter) verbaut!

Durch die tatkräftige und Fachmännische Unterstützung unserer Vereinsmitglieder und Freunden, war es auch dank den damals "lockeren" Corona-Regelungen möglich, die Baustelle "Tiefbau" des Wiederaufbau Projekts vollständig abzuschließen.

Vielen Dank an alle Helfer/innen die daran mitgewirkt haben!

[Weiterlesen ... Tiefbau Teil 3 - September-Oktober 2020](#)

[Nach oben](#)

1. Januar 2021

[Tiefbau Teil 2 - Juli 2020](#)



Die Planie war hergestellt, somit wurden die Gräben für die Leer und Abwasserrohre ausgegraben. Anschließend wurden diese mit Schotter angefüllt und die Rohre, nach Plan, eingezogen. Daraufhin wurden die Punkt und Streifenfundamente ausgehoben und Mithilfe einer Eisenbieger Firma die Armierungen gebogen und per Teleskoplader eingesetzt.

Zuletzt wurden diese zusammen mit den ausgerichteten Stützen einbetoniert. Zusammen mit Rapp Bauunternehmung und Vereinsmitgliedern, die täglich in 2 Schichten von Morgens bis Abends dem Fachmann zur Seite standen, wurde diese Baustelle rasant voran gebracht.

Respekt für diese starke Leistung und vielen Dank an jeden einzelnen Beteiligten Helfer!

[Weiterlesen ... Tiefbau Teil 2 - Juli 2020](#)

[Nach oben](#)

1. Januar 2021

[Tiefbau Teil 1 - April-Juni 2020](#)



Nachdem die Planung und Genehmigung des Neubaus abgeschlossen war ging es an die Vorbereitung für den Tiefbau.

Von Hand wurden die Pflastersteine ausgebaut, sortiert und auf Paletten gestapelt. Aufgrund der strengen Corona Regelungen konnte dies nur in wechselnden 2er Teams erfolgen, was die Arbeit deutlich erschwerte.

Anschließend wurden kaputte Pflaster- und verbleibende Randsteine mit Bagger und Schaufellader abgegraben und entsorgt.

Zuletzt wurde eine Planie hergestellt, welche die Grundlage für die kommenden Tiefbau Arbeiten bildet.

Vielen Dank an alle Helfer und Freunde der Cavemen, die an diesem und anderen Projekten mit gearbeitet haben!

[Weiterlesen ... Tiefbau Teil 1 - April-Juni 2020](#)

[Nach oben](#)

14. September 2020

[Es geht voran bei den Höhlenmenschen](#)



Auch wenn der Wiederaufbau coronabedingt nur sehr verzögert beginnen konnte, sind die Villingendorfer Baseball zuversichtlich noch in diesem Jahr vielleicht wieder ein Dach über den Kopf zu bekommen. Wenn auch die komplette Fertigstellung sicherlich noch bis ins nächste Jahr gehen wird. Momentan sind

die Tiefbauarbeiten in vollem Gange und täglich sieht man große Fortschritte.

Die freiwilligen Helfer der Cavemen haben bereits jetzt unzählige Arbeitsstunden abgeleistet, doch die Motivation ist ungebrochen. Sorge bereitet indes der finanzielle Ausfall der fehlenden Festaktivitäten, wie z.B. das T-Ball-Turnier, das Dorffest und viele andere Bewirtungsereignisse, die eine sichere Einnahmequelle für den Wiederaufbau darstellen sollten.

[Weiterlesen ... Es geht voran bei den Höhlenmenschen](#)

[Nach oben](#)

3. Januar 2020

[Infos zum Wiederaufbau](#)



Finanzierung steht / Kreditzusage ist erfolgt

Antrag WLSB ist erfolgt / Wir warten auf die Zusage der beantragten Gelder

Freigabe Prüfstatik / Wir warten auf die endgültige Freigabe

Baufreigabe Landratsamt / erfolgt sobald Prüfstatik freigegeben ist

Sobald es Neues gibt, informieren wir wieder.

[Weiterlesen ... Infos zum Wiederaufbau](#)

[Nach oben](#)

5. Oktober 2019

Ermittlungen abgeschlossen



Zum Ermittlungsverfahren zur Brandursache unseres Vereinsheims wurden wir von der Staatsanwaltschaft Rottweil darüber informiert, dass das Verfahren eingestellt wird.

In der Begründung heißt es weiter:

Nachdem Ergebnis der Ermittlungen spricht zwar vieles dafür, dass das Feuer durch eine Brandstiftung verursacht wurde. Ein möglicher Täter konnte aber trotz umfangreicher Ermittlungen der Polizei nicht ermittelt werden.

[Weiterlesen ... Ermittlungen abgeschlossen](#)

[Nach oben](#)

11. August 2019

Infoveranstaltung am 9.8.2019



In der Anlage findet ihr das Protokoll der Informationsveranstaltung zum Wiederaufbau.

[Weiterlesen ... Infoveranstaltung am 9.8.2019](#)

[Nach oben](#)

27. Mai 2018

[Mai 2018](#)



Das Provisorium steht. Dem 1. Heimspiel am 03.06. steht somit nichts im Weg.

Typisch Cavemen, aus nix was Tolles machen. Anstatt der Klappe für die Bewirtung wurde eine Bautür eingebaut. Das diese gleichzeitig als Theke genutzt werden kann, nicht weiter verwunderlich.

Selbstverständlich wurde gleich ein ordentliches Richtbäumle gesetzt.

[Weiterlesen ... Mai 2018](#)

[Nach oben](#)

24. Mai 2018

[Mai 2018](#)



Das Streifenfundament für das provisorische Hüttle wird gegossen.

Die Netze fachmännisch und mit schwerem Gerät fest verankert.

[Weiterlesen ... Mai 2018](#)

[Nach oben](#)

13. Mai 2018

[Mai 2018](#)



Die Maulwurftruppe war wieder fleißig.

[Weiterlesen ... Mai 2018](#)

[Nach oben](#)

11. Mai 2018

Mai 2018



Die WC-Renovierung schreitet voran.
Danke ans hoch motivierte WC-Enten-Team.

Zeitgleich buddelte sich das Maulwurfteam zusammen mit den Platzdesignern in Verlängerung der Dugouts in die Tiefe um mit Randsteinern eine saubere Abschlusskante für die neuen Netze zu bekommen.

[Weiterlesen ... Mai 2018](#)

[Nach oben](#)

30. April 2018

April 2018



Momentan läuft der Antrag zur Baugenehmigung

Die Bodenplatten der ehemaligen Verkaufshütte wurde neu verspachtelt und die Sockelkante repariert.
Nun kann hier eine provisorische Hütte aufgestellt werden, damit wir ab Juni zumindest die Heimspiele bewirten können.

Alle verbrannten Netze wurden neu angebracht. An der Homeplate zur Zuschauertribüne, vor den Dugouts

und am Kinderspielplatz.

Das war auf Grund der Höhe nur mit ordentlichem Gerüst notwendig. Ein provisorisches Cage für das Schlagtraining wurde ebenfalls aufgebaut.

[Weiterlesen ... April 2018](#)

[Nach oben](#)

30. April 2018

[März 2018](#)



Abbrucharbeiten Ruine Cage und Hütte sind erledigt

Toiletten haben neue Türen und Fenster, hier werden nun noch neue Fliesen verlegt.

Dieses Dach wird beim gesamten Bauvorhaben ersetzt ist aber soweit nun provisorisch abgedichtet.

[Weiterlesen ... März 2018](#)

[Nach oben](#)

30. April 2018

[Infoticker](#)

Nach dem Brand vom 15.11.18 erreichen uns immer wieder Fragen von Mitgliedern, Freunden und

Gönnern, wie weit wir denn mit dem Wiederaufbau fortgeschritten sind und wie die nächsten Schritte aussehen. Aus diesem Grund wird dieser Infoticker eingerichtet. So kann sich jeder über den momentanen Stand und die Planung informieren.

[Weiterlesen ... Infoticker](#)

[Nach oben](#)

[Nach oben](#)